

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนระหว่างหมู่บ้าน ตำบล สะพาน ทางเท้า ไหล่ทาง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแคน หมู่ที่ 1 สายข้างวัดไปเมรุ(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	46,100	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	46,100	กองช่าง	พ.ค.-ส.ค. 2569
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านส้มโฮง หมู่ที่ 2 สายหน้าบ้านนางสาวไพรินทร์ ไชยพันธ์ไปนายนายบุญเลี้ยง วงศ์จินดา(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	281,600	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	281,600	กองช่าง	พ.ค.-ส.ค. 2569
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านส้มโฮงหมู่ที่ 2 สายบ้านนายบัวทอง บัวสา ไปบ้านนางเพียร คำผา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	209,700	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ	0	209,700	กองช่าง	พ.ค.-ส.ค. 2569
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวใหญ่ หมู่ที่ 3 สายคุ้มหนองโป(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	221,300	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ	0	209,700	กองช่าง	เม.ย.-ก.ค. 2569

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาก่อสร้างระหว่างหมู่บ้าน ตำบล สะพาน ทางเท้า ไหล่ทาง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
5	โครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 สายบ้านหนองสิมไปบ้านโนนศรีทอง(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	247,100	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	247,100	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย. 2569
6	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสระพังทอง หมู่ที่ 13 สายบ้านสระพังทอง หมู่ที่ 13 ไปบ้านเขว้าใหญ่ หมู่ที่ 3(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	498,200	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	498,200	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. 2569
7	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านส้มโฮง-บ้านเขว้าใหญ่ ต.โนนสว่าง เชื่อม บ้านหัวดอนขาด ต.บ้านฝาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2569)	6,167,200	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,890,000 ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง	2,277,200	กองช่าง	14 ม.ค.- 13 พ.ค. 2569

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนระหว่างหมู่บ้าน ตำบล สะพาน ทางเท้า ไหล่ทาง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณบ้านเขวใหญ่ หมู่ที่ 3 จุดที่ 3 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	37,391	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	37,391	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค. 2569
2	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณบ้านผำ จุดที่ 1 หมู่ที่ 4(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	72,403	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	72,403	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค. 2569
3	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณบ้านผำ จุดที่ 2 หมู่ที่ 4 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	50,419	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	50,419	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค. 2569
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณบ้านสองห้องไปทางบ้านหัวดอนชาด หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสว่าง (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	91,384	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	91,384	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค. 2569

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ

2.1 กลยุทธ์ การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	60,000	สถานะ ยกเลิกโครงการ	0	60,000	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ
2	จัดหาอาหารเสริม (นม) (ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	577,433	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด นักเรียนและเด็กเล็กร้อยละ 100 ได้ดื่มนม ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต สมวัยและมีสุขภาพแข็งแรง ผลตามเป้าหมาย เด็กนักเรียน จำนวน 283 คน	253,138.50	333,294.50	กองการศึกษา	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังทอง(ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	30,600	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	30,600	กองการศึกษา	มิ.ย.-ส.ค. 2569

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ

2.1 กลยุทธ์ การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอารางหนองสิม) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	61,200	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	61,200	กองการศึกษา	มิ.ย.-ส.ค. 2569
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองแคน (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	71,400	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	71,400	กองการศึกษา	มิ.ย.-ส.ค. 2569
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการจัดการศึกษา)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังทอง(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	18,005	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	18,005	กองการศึกษา	พ.ค.-ก.ย. 2569

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ

2.1 กลยุทธ์ การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการจัดการศึกษา)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอารางหนองส้ม(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	24,930	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	24,930	กองการศึกษา	พ.ค.-ก.ย. 2569
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการจัดการศึกษา)ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองแคน(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	71,400	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	71,400	กองการศึกษา	พ.ค.-ก.ย. 2569
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังทอง(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	132,300	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังทอง ร้อยละ 90 พัฒนาการการเรียนรู้ที่สมวัย ผลตามเป้าหมาย เด็กนักเรียน จำนวน 15 คน	54,000	78,300	กองการศึกษา	ต.ค.-ก.ย. 2569

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

.2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ

2.1 กลยุทธ์ การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอารางหนองสิม(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	264,600	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอารางหนองสิมร้อยละ 90 พัฒนาการการเรียนรู้ที่สมวัย ผลตามเป้าหมาย เด็กนักเรียน จำนวน 30 คน	121,500	143,100	กองการศึกษา	ต.ค.-ก.ย. 2569
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองแคน(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	308,700	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอารางหนองสิมร้อยละ 90 พัฒนาการการเรียนรู้ที่สมวัย ผลตามเป้าหมาย เด็กนักเรียน จำนวน 35 คน	139,500	169,200	กองการศึกษา	ต.ค.-ก.ย. 2569
12	อุดหนุนโรงเรียนครูราษฎร์สามัคคีสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	486,000	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด เด็กนักเรียนได้รับอาหาร ครบ 5 หมู่ ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย เด็กนักเรียน จำนวน 90 คน	226,800	259,200	กองการศึกษา	ต.ค.-ก.ย. 2569

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ

2.1 กลยุทธ์ การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
13	อุดหนุนโรงเรียนไตรคามสามัคคีสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	486,000	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด เด็กนักเรียนได้รับอาหาร ครบ 5 หมู่ ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย เด็กนักเรียน จำนวน 90 คน	240,300	245,700	กองการศึกษา	ต.ค.-ก.ย. 2569
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขว้าใหญ่สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	108,000	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด เด็กนักเรียนได้รับอาหาร ครบ 5 หมู่ ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย เด็กนักเรียน จำนวน 15 คน	43,200	64,800	กองการศึกษา	ต.ค.-ก.ย. 2569
15	อุดหนุนโรงเรียนบ้านผำ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	432,000	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด เด็กนักเรียนได้รับอาหาร ครบ 5 หมู่ ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย เด็กนักเรียน จำนวน 80 คน	203,850	228,150	กองการศึกษา	ต.ค.-ก.ย. 2569
16	อุดหนุนโรงเรียนไตรคามสามัคคี ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	20,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	กองการศึกษา	มิ.ย.-ก.ค. 2569

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ

2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงคู่กับท้องถิ่นสืบไป

2.2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการ"งานบุญปราสาทข้าวเมืองเกษ" (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569)	80,000	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ท้องถิ่น ร้อยละ 90 ของประชาชนทั้งตำบล ผลตามเป้าหมาย ผู้ร่วมงาน จำนวน 500 คน	75,000	5,000	กอง การศึกษา	22.- 25 ม.ค. 2569
2	อุดหนุนโครงการ"งานบุญปราสาทข้าวเมือง เกษ" (ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569)	30,000	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ท้องถิ่น ร้อยละ 90 ของประชาชนทั้งตำบล ผลตามเป้าหมาย ผู้ร่วมงาน จำนวน 500 คน	30,000	0	กอง การศึกษา	22.- 25 ม.ค. 2569
3	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญผะเหวด(ที่ทำ การปกครองอำเภอเกษตรวิสัย)(ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	5,000	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ท้องถิ่น ร้อยละ 90 ของประชาชนทั้งตำบล ผลตามเป้าหมาย ผู้ร่วมงาน จำนวน 5,000 คน	5,000	0	กอง การศึกษา	6.- 8 มี.ค. 2569
4	อุดหนุนโครงการประเพณี สมน้ำคื่นเพ็ง เสี่ยงประท๊พ(ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตร วิสัย)	5,000	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ท้องถิ่น ร้อยละ 90 ของประชาชนทั้งตำบล ผลตามเป้าหมาย ผู้ร่วมงาน จำนวน 5,000 คน	5,000	0	กอง การศึกษา	5 พ.ย. 2568
5	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดโนนสว่าง เกมส์(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569)	150,000	สถานะ ยกเลิกโครงการ	0	150,000	กอง การศึกษา	ยกเลิก โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์ พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน

3.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนให้กู้ยืมตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน (เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)	1,400,000	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านมีแหล่ง เงินทุนให้กู้ยืมผลตามเป้าหมาย ผู้ร่วมงาน จำนวน 500 คน	400,000	1,000,000	สำนักปลัด	ต.ค.68.- ก.ย. 2569
2	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมรายได้บ้านสระพังทอง ตามโครงการสร้างโรงเรียนเพาะกล้าฝักสวน (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	20,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	พ.ค.- มิ.ย. 2569

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์ กลยุทธ์ เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ปีใหม่(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569)	27,500	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความปลอดภัย และลด อุบัติเหตุ ร้อยละ 90 ผลตามเป้าหมาย ตั้งจุดตรวจบริการประชาชน จำนวน 7 วัน	19,300	8,200	สำนักปลัด	28 ธ.ค.68-3 ม.ค.69
2	กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล สงกรานต์(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	27,500	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	27,500	สำนักปลัด	10-16 เม.ย.69
3	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ก่อการดี (Merit Maker)”การป้องกันการจมน้ำยุวชน เยาวชน ประชาชน(ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	15,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	15,000	สำนักปลัด	พ.ค. 2569
4	โครงการอบรมให้ความรู้ เนื่องในวัน อปพร. (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569)	6,320	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร.ที่ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้มีจิตจิตสำนึกในการ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจำนวน 53 คน	6,000	320	สำนักปลัด	20 มีนาคม 2569

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชีวีต ความเป็นอยู่ของประชาชน

4.2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	45,600	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	45,600	สำนักปลัด	พ.ค. 2569
2	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	7,308	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	7,308	สำนักปลัด	พ.ค.- มิ.ย 2569
3	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	66,800	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	66,800	สำนักปลัด	ธ.ค. 68-ก.ย..69

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน

4.2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
4	โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพ่นหมอกควัน(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	20,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	66,800	สำนักปลัด	เม.ย. 68-ก.ค..69
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	20,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	11,880	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	11,880	สำนักปลัด	ก.ค.-ส.ค..69

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชีวีต ความเป็นอยู่ของประชาชน

4.2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตาม โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	8,120	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	8,120	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตาม โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	20,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตาม โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569)	11,250	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	11,250	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน

4.2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตาม โครงการ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	8,750	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	8,750	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	12,100	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	12,100	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตาม โครงการ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	7,900	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	7,900	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตามโครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	20,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชีวีต ความเป็นอยู่ของประชาชน

4.2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามโครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยาม ฯ บรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	20,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตามโครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	11,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	11,000	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตามโครงการพัฒนา ระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	9,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	9,000	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตามโครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	10,100	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	10,100	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชีวีต ความเป็นอยู่ของประชาชน

4.2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	9,900	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	9,900	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69
19	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	7,900	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	7,900	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69
20	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	12,100	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	12,100	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69
21	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	10,625	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	10,625	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชีวีต ความเป็นอยู่ของประชาชน

4.2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
22	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	9,375	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	9,375	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69
23	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	10,700	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	10,700	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69
24	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	9,300	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	9,300	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69
25	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	10,500	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	10,500	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน

4.2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
26	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตาม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	9,500	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	9,500	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69
27	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	9,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	9,000	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69
28	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	11,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	11,000	สำนักปลัด	มิ.ย-ก.ค..69

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชีวีต ความเป็นอยู่ของประชาชน

4.2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
29	โครงการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	216,000	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ผลตามเป้าหมาย จำนวน 1,490 ครั้งเรือน	108,000	108,000	สำนักปลัด	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
30	โครงการจ้างเหมาบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	72,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	72,000	สำนักปลัด	ต.ค.68- ก.ย.69
31	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	12,100	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	12,100	สำนักปลัด	ก.ค..69
32	โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	120,945	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขตามแผนการดูแลรายบุคคล(CP)โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ที่ครัวเรือน ผลตามเป้าหมาย จำนวน 18 ครั้งเรือน	22,800	98,145	สำนักปลัด	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชีวีต ความเป็นอยู่ของประชาชน

4.2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะครบ วงจรและการจัดทำถังขยะเปียกในชุมชนต้นแบบ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	71,760	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	71,760	สำนักปลัด	มี.ค.-พ.ค..69
2	โครงการกองทุนคัดแยกขยะสะสมเงินค้ำครองสุขภาพ (ไม่ใช้งบประมาณ)	ไม่ใช้ งบประมาณ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนตำบลโนนสว่างขับเคลื่อนการ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกใน ครัวเรือนในระดับท้องถิ่น ร้อยละ 90 ผลตามเป้าหมาย จำนวน 350 ครัวเรือน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด	1 ต.ค.68-30- ก.ย.69

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

4. 3 กลยุทธ์ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	อุดหนุนโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	10,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000	สำนักปลัด	26 มิ.ย..69

4.2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	อุดหนุนอำเภอเกษตรวิสัยตามโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	25,000	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีเครือข่ายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)ในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในการเฝ้าระวังปัญหาเสพติดในพื้นที่ ผลตามเป้าหมาย จำนวน 800 คน	25,000	0	สำนักปลัด	พ.ค. 69

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

4. 4 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

4.4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	35,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	35,000	สำนักปลัด	พ.ค. 69
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	14,700	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	14,700	สำนักปลัด	มี.ค. 69
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลโนนสว่าง(ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	82,500	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพต่างๆ ร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย จำนวน 79 คน	81,530	970	สำนักปลัด	27 มี.ค. 69
4	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุตำบลโนนสว่าง(ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	48,300	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์และ สืบสานประเพณีท้องถิ่น ร้อยละ 90 ของประชาชนทั้งตำบล ผลตามเป้าหมาย จำนวน 140 คน	46,900	1,400	สำนักปลัด	13 เม.ย. 69

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

4.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ พื้นฟู สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

4.5.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการรณรงค์ปลูกป่าในที่สาธารณะ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569)	5,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	5,000	สำนักปลัด	มิ.ย.- ส.ค. 69
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	25,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	25,000	สำนักปลัด	มิ.ย. 69

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

5.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี(ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	20,000	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความ จงรักภักดีรักหวงแหนและเคารพเทอดทูลในสถาบัน พระมหากษัตริย์ ผลตามเป้าหมาย จำนวน 8 ครั้ง	20,000	0	สำนักปลัด	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
2	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลลงครั้งใหญ่ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	23,000	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพใน การช่วยเหลือประชาชนเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย จำนวน 14 ตำบล	23,000	0	สำนักปลัด	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังยา หรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย(ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	50,000	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนได้รับการเยียวยาหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยฯ ผลตามเป้าหมาย จำนวน 50 ครัวเรือน	0	50,000	สำนักปลัด	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.2 กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากร

5.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	11,000	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	11,000	สำนักปลัด	เม.ย. 69
2	โครงการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)	141,975	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	141,975	สำนักปลัด	มิ.ย.- ก.ค. 69

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

.5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.3 กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถาน ปฏิบัติงานให้ทันสมัย สะดวกเอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน

5.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการต่อเติมห้องกองช่าง	114,500	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	114,500	กองช่าง	พ.ค.-มิ.ย. 69

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด(ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนระหว่างหมู่บ้าน ตำบล สะพาน ทางเท้า ไหล่ทาง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงหนองส้มโฮง บ้านส้มโฮง หมู่ที่ 2 จ่ายขาด เงินสะสม ครั้งที่ 1/2568	656,900	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2,12 ,14,9,10 มีน้ำ เพียงพอสำหรับอุปโภคและบริโภค ผลตามเป้าหมาย ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร ศก.0.60 ม. จำนวน 318 ท่อน และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาเหล็ก ตะแกรง จำนวน 20 ชุด	537,645	16,600	กองช่าง	13 ส.ค.-12 ต.ค.68
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว้าใหญ่ หมู่ที่ 3 สายรอบบ้านด้านทิศ ตะวันตก จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2568	266,300	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	246,000	20,300	กองช่าง	21 ส.ค.-19 ธ.ค.68
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 สายรอบบ้านด้านทิศใต้ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2568	375,000	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 158 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร	365,000	10,000	กองช่าง	21 ส.ค.-24 ธ.ค.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด(ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนระหว่างหมู่บ้าน ตำบล สะพาน ทางเท้า ไหล่ทาง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
4	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 สายข้างโรงเรียน จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2568	417,700	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	405,000	12,700	กองช่าง	28 ส.ค.-27 ต.ค.68
5	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 สายบ้านโนนสว่าง ไปบ้านเขวใหญ่ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2568	1,056,000	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	686,000	370,000	กองช่าง	26 ส.ค.-25 ต.ค.68
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองห้อง หมู่ที่ 6 สายข้างหนองสองห้อง ไปเชื่อมถนนสายบ้านโนนสูงไปบ้านโนนสะอาด จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2568	497,000	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	485,100	11,900	กองช่าง	26 ส.ค.-24 ต.ค.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด(ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนระหว่างหมู่บ้าน ตำบล สะพาน ทางเท้า ไร้ล่ทาง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 7สายข้างหนองสองห้อง ด้านทิศตะวันตก จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2568	403,000	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	378,600	24,400	กองช่าง	7 ก.ค.-3 ต.ค.68
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน อาราง หมู่ที่ 8 สายด้านทิศตะวันตกไปเชื่อม ถนนสายบ้านหนองสิมไปบ้านหนองเปลือย จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2568	472,600	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	468,600	4,000	กองช่าง	1 ก.ค.-7 ต.ค.68
9	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้าน เขวาน้อย หมู่ที่ 9 สายบ้านเขวาน้อย ไป บ้านหนองแคน จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2568	491,000	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	476,700	14,300	กองช่าง	28 ส.ค.-27 ต.ค.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด(ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนระหว่างหมู่บ้าน ตำบล สะพาน ทางเท้า ไหล่ทาง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต.จำนวน 2 จุด จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1/2568	198,900	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	195,000	3,900	กองช่าง	6 ส.ค.-4 ธ.ค.68
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 สายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568)	324,700	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร	308,100	16,600	กองช่าง	26 ส.ค.-24 ธ.ค.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด(กรณีที่ยังไม่ได้กำหนดผู้กักพื้นที่)

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนระหว่างหมู่บ้าน ตำบล สะพาน ทางเท้า ไร่นาทาง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการลงดินลูกรัง บ้านเขว้าใหญ่ หมู่ที่ 3 สายบ้านเขว้าใหญ่ไปบ้านสระพังทอง หมู่ที่ 13 จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2568	95,500	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	95,500	กองช่าง	มี.ค.-เม.ย.69
2	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว้าคำ หมู่ที่ 10 สายรอบบ้านด้านทิศใต้ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2568	63,300	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	63,300	กองช่าง	มี.ค.-เม.ย.69

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โต๊ะอนุบาล	82,500	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	82,500	กองการศึกษา	มี.ค.-เม.ย.69

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	วัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	46,200	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	46,200	สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย.69

ลงชื่อ.....0๐๐๖ ๖๐๗.....ผู้รายงาน
 (นายอุดม โคสิน)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....[Signature].....
 (นายวิสัย วรศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง