

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 7 สายบ้านโนนศรีทองไปเชื่อมถนนสายไปบ้านหัวดอนขาด	178,900	-	172,400	25 ก.พ.-26 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1.1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 สายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	324,700	-	-	1 ก.พ.-31 พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายรอบบ้านด้านทิศใต้	375,000	-	-	1 ก.พ.-31 พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.1.4 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านเขว้าใหญ่ หมู่ที่ 3 สายบล็อกรคอนเว็คไปลำเสียวใหญ่	356,500	-	-	1 ก.พ.-31 พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.1.5 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเขว้าคำ หมู่ที่ 10 สายบ้านเขว้าคำ ตำบลโนนสว่างไปตำบลน้ำอ้อม	2,263,900	-	1,888,000	27 ก.พ.-28 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1.1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 1 สายข้างประปา	465,300	-	-	1 มี.ค.-31 พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.1.7 โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงหนองส้มโฮง บ้านส้มโฮง หมู่ที่ 2	656,900	-	-	1 มี.ค.-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้มโฮง หมู่ที่ 2 สายข้างหนองส้มโฮง ไปดงสะแนน	284,100	-	-	1 มี.ค.-30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.1.9 โครงการลงดินลูกรัง บ้านเขว้าใหญ่ หมู่ที่ 3 สายบ้านเขว้าใหญ่ไปบ้านสระพังทอง หมู่ที่ 13	95,500	-	-	1 มี.ค.-31 พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว้าใหญ่ หมู่ที่ 3 สายรอบบ้านด้านทิศตะวันตก	266,300	-	-	1 ก.พ.-30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1.1.11 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 สายข้างโรงเรียน	417,700	-	-	1 มี.ค.-31 พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.1.12 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 สายบ้านโนนสว่าง ไปบ้านเขว้าใหญ่	1,056,000	-	-	1 มี.ค.-31 พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.1.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองห้อง หมู่ที่ 6 สายข้างหนองสองห้อง ไปเชื่อมถนนสายบ้านโนนสูงไปบ้านโนนสะอาด	497,000	-	-	1 มี.ค.-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.1.14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 7 สายข้างหนองสองห้อง ด้านทิศตะวันตก	403,000	-	-	1 มี.ค.-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.1.15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอาราง หมู่ที่ 8 สายด้านทิศตะวันตกไปเชื่อมถนนสายบ้านหนองสิมไปบ้านหนองเปลือย	472,600	-	-	1 มี.ค.-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.1.16 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเขว้าน้อย หมู่ที่ 9 สายบ้านเขว้าน้อย ไปบ้านหนองแคน	491,000	-	-	1 มี.ค.-31 พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.1.17 โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว้า หมู่ที่ 10 สายรอบบ้านด้านทิศใต้	63,300	-	-	1 มี.ค.-30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.1.18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน อบต.จำนวน 2 จุด	198,900	-	-	1 มี.ค.-31 พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวมทั้งสิ้น	8,866,600	-	2,060,400			

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ						
2.1 แผนงานการศึกษา						
2.1.1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,000	-10,000	52,875	11 ม.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.1.2 จัดหาอาหารเสริม (นม)	557,700	-	207,742.02	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2.1.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังทอง	29,580	-	-	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2.1.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอารางหนองสิม	49,300	-	-	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2.1.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองแคน	49,300	-	-	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการจัดการศึกษา)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังทอง	13,050	-	-	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2.1.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการจัดการศึกษา)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอารางหนองสิม	23,490	-	-	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2.1.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการจัดการศึกษา)ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองแคน	26,100	-	-	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2.1.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังทอง	132,300	-	60,840	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2.1.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอารางหนองสิม	220,500	-	98,280	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2.1.11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองแคน	220,500	-	112,320	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ						
2.1 แผนงานการศึกษา						
2.1.12 อุดหนุนโรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคีสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	459,000	-	108,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2.1.13 อุดหนุนโรงเรียนไตรคามสามัคคีสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	351,000	-	81,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2.1.14 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขวใหญ่สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	144,000	-	21,600	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2.1.15 อุดหนุนโรงเรียนบ้านผำ โนนสว่างสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	351,000	-	76,950	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2.1.16 อุดหนุนโรงเรียนไตรคามสามัคคี ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	20,000	-	-	1 ม.ค.-28 ก.พ.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
2.2.2 โครงการ"งานบุญปราสาทข้าวเมืองเกษ"	40,000	-	40,000	2 - 5 ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.2.3 อุดหนุนโครงการ"งานบุญปราสาทข้าวเมืองเกษ" (ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย)	20,000	-	20,000	2 - 5 ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.2.4 อุดหนุนโครงการประเพณีบุญผะเหวด(ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย)	5,000	-	5,000	7 - 9 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.2.5 อุดหนุนโครงการประเพณี สมนาน้ำคั้นเพ็ง เสิ่งประทีป	5,000	-	5,000	15 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.2.6 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด	150,000	5,000	144,746	21 - 22 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	2,936,820	-5,000	1,043,353.02			

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ						
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
3.1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนให้กู้ยืมตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,400,000	-	300,000	1 ต.ค.67-31 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3.1.2 โครงการช่วยเหลือครัวเรือนราษฎรผู้ตกเกณฑ์ รายได้ จปฐ	35,000	35,000	-	1 เม.ย.31 พ.ค.68	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวมทั้งสิ้น	1,435,000	35,000	300,000			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม						
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน						
4.1.1 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	27,500	-	21,050	28 ธ.ค.67-3 ม.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4.1.2 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล สงกรานต์	27,500	-	-	11-17 เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4.1.3 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง	11,880	-	-	1 ก.พ-31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4.1.4 โครงการอบรมให้ความรู้ เนื่องในวัน อปพร.	5,700	-	-	1-31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4.1.5 คุุฒหนุนอำเภอกษตรวิสัยตามโครงการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)อำเภอกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด	25,000	-	25,000	1 มี.ค- 31 พ.ค..68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4.2 แผนงานสาธารณสุข						
4.2.1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	46,200	-	-	1 มี.ค- 30 เม.ย..68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4.2.2 โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	7,308	-	-	1 ธ.ค 67- 31 มิ.ย..68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4.2.3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	80,800	-	-	1 ธ.ค 67- 31 ก.ย..68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4.2.4 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพ่นหมอกควัน	20,000	-	2,850	1 ธ.ค 67- 31 ก.ย..68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม						
4.2 แผนงานสาธารณสุข						
4.2.5 โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	81,500	-	-	1 - 31 ก.ค..68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4.2.6 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	99,200	-	-	1 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4.2.7 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	81,500	-	-	1 - 30 ส.ค..68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4.2.9 โครงการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	216,000	-	216,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4.2.11 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง	120,945	-	-	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
4.3.1 อุดหนุนโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	10,000	-	-	26 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4.3.2 โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	35,000	-	-	1-30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4.3.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	12,200	-	-	1-31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4.3.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลโนนสว่าง	60,500	-	47,000	17-18 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4.3.5 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลโนนสว่าง	33,000	-	-	13 เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน						
4.3.1 โครงการกองทุนคัดแยกขยะสะสมเงินค้ำครองสุขภาพ	-	-	-	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ไม่ใช้งบประมาณ	
4.3.2 โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะครบวงจรและการจัดทำถังขยะเปียกในชุมชนต้นแบบ	71,780	-	-	1 ม.ค.-30 เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม						
4.4 แผนงานการเกษตร						
4.4.1 โครงการรณรงค์ปลูกป่าในที่สาธารณะ	5,000	-	-	1 มิ.ย-30 ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4.4.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	15,000	-	-	1-30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวมทั้งสิ้น	1,093,513	-	311,900			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
5.1.1 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	20,000	-	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5.1.2 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งน้อย ตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	23,000	-	23,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5.1.3 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	50,000	-	-	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5.1.4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง	11,500	-	-	1 ม.ค.-28 ก.พ.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5.1.5 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	-	100,000	1-30 ม.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	204,500	-	143,000			

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง(ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1.1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 1 สายข้างประปา	235,500	-	234,500	15 ส.ค. - 13 พ.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.2.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เท คสล.ทับผิวทาง เดิม) หมู่ที่ 9 บ้านเขาน้อย สายทิศตะวันตกไปบ้านหนองแคน	119,900	-	119,900	10 มิ.ย - 8 ก.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาคำ หมู่ที่ 10 สายด้านทิศตะวันออก	380,200	-	379,200	15 ส.ค. - 13 พ.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.4.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 สายดอน ยุง เชื่อม บ้านโนนสะอาด	66,200	-	66,200	30 ก.ย. - 30 ต.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองห้องหมู่ที่ 6 ตำบลโนนสว่างไปบ้านหัวดอนขาด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง	3,890,000	-	3,890,000	26 ก.ค. - 13 ธ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.2 แผนงานพาณิชย์						
1.16.โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูง หมู่ที่ 8	452,200	-	451,000	17 ก.ย - 16 ธ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	5,144,000		5,140,800			

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง((กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้)

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1.1.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 3 สายไปประปา	302,000	-	282,300	27 ก.พ.-28 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1.2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระพังทอง หมู่ที่ 13 สายบ้านสระพังทองไปหนองสระแพรก	481,800	-	475,500	30 ม.ค. - 30 พ.ค 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1.3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 12 สายข้างวัดโปเมรุ	479,000	-	478,000	30 ม.ค. - 30 พ.ค 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวมทั้งสิ้น	1,262,800		1,235,800	27,000		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง(ครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น)

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1.1.ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	39,100	-	39,100	12 -27 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.2.เครื่องพ่นยา	7,500	-	7,500	7-22 ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.3.เลื่อยโซ่ยนต์	6,500	-	-	1 ม.ค.-28 ก.พ.68	ยังไม่ดำเนินการ	
1.4.เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบติดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 HP	27,200	-	-	1 เม.ย.-31 พ.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ	
1.5.ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบติดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 HP	17,000	-	-	1 เม.ย.-31 พ.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ	
1.6 เครื่องนำทาง (GPS)	9,500	-	-	1 มี.ค.-30 เม.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ	
รวมทั้งสิ้น	106,800	-	46,600			