

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน ศรีทอง หมู่ที่ 7 สายบ้านโนน ศรีทองไปเชื่อมถนนสายไป บ้านหัวดงชนชาติ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้ มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย กว้าง 4 ม. ยาว 73 ม.หนา 0.15 ม.	178,900	172,400	6,500	กองช่าง	25 ก.พ.-6 พ.ค. 2568
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน สว่าง หมู่ที่ 5 สายหลังศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้ มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย ขนาดความ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร	324,700	308,100	16,600	กองช่าง	26 ส.ค.-24 ธ.ค.68
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 4 สายรอบบ้านด้านทิศใต้	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ	375,000	0	375,000	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
4	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ลูกรัง บ้านเขาใหญ่ หมู่ ที่ 3 สายขลือกคอนเวศไปลำ เสียวใหญ่	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	375,000	365,000	10,000	กองช่าง	21 ส.ค.-24 ธ.ค.68
5	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านเขาคำ หมู่ที่ 10 สายบ้านเขาคำ ตำบล โนนสว่างไปตำบลน้ำอ้อม	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย ขนาดความ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 862.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	2,263,900	1,888,000	375,900	กองช่าง	27 ก.พ.-20 พ.ค.68
6	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็กในตำบลโนนสว่างเข้าร่วม กิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติ ร้อยละ 90 ของ เด็กทั้งหมดในตำบล ผลตามเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมงาน 300 คน	70,000	52,875	17,125	กองการศึกษา	11 ม.ค.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
7	จัดหาอาหารเสริม (นม)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด นักเรียนและเด็กเล็กร้อยละ100ได้ ดื่มนมทำให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขภาพ แข็งแรง ผลตามเป้าหมาย เด็กนักเรียน จำนวน 300 คน	557,700	551,028.88	6,671.12	กองการศึกษา	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา(ค่า จัดการเรียนการสอน)ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังทอง	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสระพังทอง ร้อยละ 90 พัฒนาการการเรียนรู้ที่ สมวัย ผลตามเป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียน 15 คน	29,580	25,636	3,944	กองการศึกษา	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา(ค่า จัดการเรียนการสอน)ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านอารางหนอง สิม	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในพัฒนาเด็กเล็กบ้านอา รางหนองสิมร้อยละ 90 พัฒนาการการเรียนรู้ที่ สมวัย ผลตามเป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียน 25 คน	49,300	41,412	7,888	กองการศึกษา	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองแคน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองแคน ร้อยละ 90 พัฒนาการการเรียนรู้ที่สมวัย ผลตามเป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียน 25 คน	49,300	47,328	1,972	กองการศึกษา	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการจัดการศึกษา)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังทอง	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังทอง ร้อยละ 90 พัฒนาการการเรียนรู้ที่สมวัย ผลตามเป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียน จำนวน 10 คน	13,050	9,135	3,915	กองการศึกษา	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการจัดการศึกษา)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอารางหนองสิม	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในพัฒนาเด็กเล็กบ้านอารางหนองสิม ร้อยละ 90 พัฒนาการการเรียนรู้ที่สมวัย ผลตามเป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียน 18 คน	23,490	16,965	6,525	กองการศึกษา	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการจัดการศึกษา)ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองแคน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองแคน ร้อยละ 90 พัฒนาการการเรียนรู้ที่สมวัย ผลตามเป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียน 20 คน	26,100	15,660	10,440	กองการศึกษา	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังทอง	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังทอง ร้อยละ 90 พัฒนาการการเรียนรู้ที่สมวัย ผลตามเป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียน จำนวน 15 คน	132,300	111,060	21,240	กองการศึกษา	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอารางหนองลิ้ม	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในพัฒนาเด็กเล็กบ้านอารางหนองลิ้ม ร้อยละ 90 พัฒนาการการเรียนรู้ที่สมวัย ผลตามเป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียน 25 คน	220,500	196,020	24,480	กองการศึกษา	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองแคน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองแคน ร้อยละ 90 พัฒนาการการเรียนรู้ที่สมวัย ผลตามเป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียน 20 คน	220,500	224,280	-3,780	กองการศึกษา	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
17	อุดหนุนโรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคีสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็กนักเรียนได้รับอาหาร ครบ 5 หมู่ ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียน จำนวน 85 คน	459,000	375,900	83,100	กองการศึกษา	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
18	อุดหนุนโรงเรียนไตรคามสามัคคีสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็กนักเรียนได้รับอาหาร ครบ 5 หมู่ ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียน 65 คน	351,000	329,400	21,600	กองการศึกษา	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
19	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขว้าใหญ่สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็กนักเรียนได้รับอาหาร ครบ 5 หมู่ ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียน 20 คน	144,000	81,000	63,000	กองการศึกษา	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
20	อุดหนุนโรงเรียนบ้านผำ โนนสว่างสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็กนักเรียนได้รับอาหาร ครบ 5 หมู่ ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียน จำนวน 65 คน	351,000	295,650	55,350	กองการศึกษา	1 ต.ค.67-30 ก.ย. 68
21	อุดหนุนโรงเรียนไตรคามสามัคคี ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็กนักเรียนได้รับอาหาร ครบ 5 หมู่ ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียน 200 คน	20,000	20,000	0	กองการศึกษา	30 ก.ค.68
22	โครงการ"งานบุญปราสาทข้าวเมืองเกษ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ร้อยละ 90 ของประชาชนทั้งตำบล ผลตามเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม งาน 500 คน	40,000	40,000	0	กองการศึกษา	2 - 5 ก.พ.68
23	อุดหนุนโครงการ"งานบุญปราสาทข้าวเมืองเกษ" (ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ร้อยละ 90 ของประชาชนทั้งตำบล ผลตามเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม งาน 500 คน	20,000	20,000	0	กองการศึกษา	2 - 5 ก.พ.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
24	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญ ผะเหวด(ที่ทำการปกครอง อำเภอเกษตรวิสัย)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น ร้อยละ 90 ของประชาชนทั้งตำบล ผลตามเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 5,000 คน	5,000	5,000	0	กองการศึกษา	7 - 9 มี.ค.68
25	อุดหนุนโครงการประเพณี สมมน้ำคั้นเพ็ง เสิ่งประทีป(ที่ ทำการปกครองอำเภอเกษตร วิสัย)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น ร้อยละ 90 ของประชาชนทั้งตำบล ผลตามเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 5,000 คน	5,000	5,000	0	กองการศึกษา	15 พ.ย.68
26	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลยา เสพติด	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70 เยาวชนในเขตพื้นที่อบต. โนนสว่างมี สุขภาพดีเกิดความรักสามัคคีและห่างไกลยาเสพติด ผลตามเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม งาน 150 คน	150,000	144,746	5,254	กองการศึกษา	21 - 22 ธ.ค.68
27	โครงการส่งเสริมสนับสนุน เงินทุนให้กู้ยืมตามโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านมีแหล่งเงินทุนให้กู้ยืม ผลตามเป้าหมาย หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ 5 หมู่บ้าน	1,400,000	500,000	900,000	สำนักปลัด	1 ต.ค.67-31 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
28	โครงการช่วยเหลือครัวเรือน ราษฎรผู้ตกเกณฑ์ รายได้ จปฐ	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ	35,000	0	35,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
29	กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความปลอดภัย และลด อุบัติเหตุ ร้อยละ 90 ผลตามเป้าหมาย ตั้งจุดตรวจบริการประชาชน จำนวน 7 วัน	27,500	24,050	3,000	สำนักปลัด	28 ธ.ค.67-3 ม.ค.68
30	กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล สงกรานต์	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความปลอดภัย และลด อุบัติเหตุ ร้อยละ 90 ผลตามเป้าหมาย ตั้งจุดตรวจบริการประชาชน จำนวน 7 วัน	27,500	22,980	4520	สำนักปลัด	11-17 เม.ย.68
31	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษาในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนสว่าง	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนบุคลากรทางการศึกษา เด็ก นักเรียน และประชาชนในชุมชนที่ผ่านการอบรมผล ตามเป้าหมาย บุคลากรทางการศึกษา เด็กนักเรียน และประชาชนในชุมชน จำนวน 50 คน	11,880	8,110	3,690	สำนักปลัด	15 ส.ค.68
32	โครงการอบรมให้ความรู้ เนื่อง ในวัน อปพร.	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ	5,750	0	5,750	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
33	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด สุขและแมวในเขตตำบลโนนสว่างร้อยละ 90 มีภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ผลตามเป้าหมาย จำนวน 1,155 ตัว	46,200	46,200	0	สำนักปลัด	1- 30 เม.ย.68
34	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ	7,308	0	7,308	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
35	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ควบคุมโรคติดต่อได้ ร้อยละ 100 ของประชาชนทั้งหมดในเขต อบต. โนนสว่าง ผลตามเป้าหมาย จำนวน 1,490 ครั้วเรือน	80,800	0	80,800	สำนักปลัด	1 - 31 ก.ค..68
36	โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพ่นหมอกควัน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ควบคุมโรคติดต่อได้ ร้อยละ 100 ของประชาชนทั้งหมดในเขต อบต. โนนสว่าง ผลตามเป้าหมาย จำนวน 1,490 ครั้วเรือน	20,000	0	19,780	สำนักปลัด	1 - 31 ก.ค..68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
37	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด อาสาสมัครสาธารณสุขผู้นำชุมชนและประชากรชาย- หญิงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในป้องกันโรคหนองพยาธิอย่างถูกต้อง ผลตามเป้าหมาย จำนวน 650 คน	81,500	81,500	0	สำนักปลัด	29 - 31 ก.ค.. 68
38	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญห ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน)ทุกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ วัฒนาพรธนาวดี	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา หน่วยงาน และชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบลดลง ผลตามเป้าหมาย จำนวน 420 ครั้วเรือน	99,200	99,200	0	สำนักปลัด	25 - 26 มิ.ย.. 68
39	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด หมอหมู่บ้านที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัว และสามารถ ถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและป้องกันโรค คนในชุมชนได้ ผลตามเป้าหมาย จำนวน 650 ครั้วเรือน	81,500	81,500	0	สำนักปลัด	10 - 12 ส.ค.. 68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
40	โครงการให้บริการทาง การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการรับบริการ ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ผลตามเป้าหมาย จำนวน 1,490 ครั้ง/เดือน	216,000	216,000	0	สำนักปลัด	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
41	โครงการจัดบริการดูแลระยะ ยาวด้านสาธารณสุขสำหรับ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลและคำปรึกษาด้าน สุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ผลตามเป้าหมาย จำนวน 15 ราย	120,945	25,200	95,745	สำนักปลัด	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
42	โครงการอบรมให้ความรู้การ บริหารจัดการขยะครบวงจรและ การจัดทำถังขยะเปียกในชุมชน ต้นแบบ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนตำบลโนนสว่างขับเคลื่อนการลดปริมาณและ คัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนในระดับท้องถิ่น ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรม ผลตามเป้าหมาย จำนวน 163 ครั้ง/เดือน	71,780	71,780	0	สำนักปลัด	28 ส.ค.68
43	โครงการกองทุนคัดแยกขยะ สะสมเงินค้ำครองสุขภาพ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนตำบลโนนสว่างขับเคลื่อนการลดปริมาณและ คัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนในระดับท้องถิ่น ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรม ผลตามเป้าหมาย จำนวน 350 ครั้ง/เดือน	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	0	สำนักปลัด	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
44	อุดหนุนโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัด กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยา เสพติดโลก	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ขจัดแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไปใน พื้นที่และให้สามารถดำรงความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ผลตามเป้าหมาย จำนวน 500 คน	10,000	10,000	0	สำนักปลัด	26 มิ.ย.68
45	อุดหนุนอำเภอเกษตรวิสัยตาม โครงการจัดตั้งชุดรักษาความ ปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)อำเภอ เกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีเครือข่ายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในการเฝ้า ระวังปัญหาเสพติดในพื้นที่ ผลตามเป้าหมาย จำนวน 800 คน	25,000	25,000	0	สำนักปลัด	1 มี.ค- 31 พ.ค.68
46	โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ คน พิการและผู้ด้อยโอกาส	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ และและผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลตามเป้าหมาย จำนวน 50 คน	35,000	34,490	510	สำนักปลัด	20 มิ.ย.68
47	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ	12,200	0	12,200	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
48	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรีตำบลโนนสว่าง	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพต่างๆ ร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย จำนวน 50 คน	60,500	47,000	13,500	สำนักปลัด	18 มี.ค.68
49	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ตำบลโนนสว่าง	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์และสืบ สานประเพณีท้องถิ่น ร้อยละ 90 ของประชาชนทั้งตำบล ผลตามเป้าหมาย จำนวน 140 คน	33,000	32,400	600	สำนักปลัด	13 เม.ย.68
50	โครงการรณรงค์ปลูกป่าในที่ สาธารณะ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีพื้นที่สาธารณะประโยชน์มีความ อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย จำนวน 100 คน	5,000	1,150	3,850	สำนักปลัด	12 มิ.ย.68
51	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ	15,000	0	15,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
52	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความ จงรักภักดีรักหวงแหนและเคารพเทอดทูลในสถาบัน พระมหากษัตริย์ ผลตามเป้าหมาย จำนวน 8 ครั้ง	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
53	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล ดงครั่งน้อย ตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพใน การช่วยเหลือประชาชนเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย จำนวน 14 ตำบล	23,000	23,000	0	สำนักปลัด	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
54	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนได้รับการเยียวยาหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย รวมทั้งด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต หรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรผู้มี รายได้น้อยหรือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ เพื่อให้เข้าถึง ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ผลตามเป้าหมาย จำนวน 50 ครัวเรือน	50,000	12,152	37,848	สำนักปลัด	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
55	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการต่อต้านการ ทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯและพนักงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลโนนสว่าง	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ	11,500	0	11,500	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
56	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของปีที่ ผ่านมา ผลตามเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี	100,000	100,000	0	กองคลัง	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองแคน หมู่ที่ 1 สายข้าง ประปา	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย 4.00 เมตร ยาว 196.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร	465,300	460,000	5,300	กองช่าง	23 เม.ย.- 17 ก.ค. 2568
2	โครงการลงท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ลงหนอง ส้มโฮง บ้านส้มโฮง หมู่ที่ 2	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2,12,14,9,10 มีน้ำ เพียงพอสำหรับอุปโภคและบริโภค ผลตามเป้าหมาย ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร ศก.0.60 ม. จำนวน 318 ท่อน และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาเหล็ก ตะแกรง จำนวน 20 ชุด	656,900	537,645	16,600	กองช่าง	13 ส.ค.-12 ต.ค.68
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้ม โฮง หมู่ที่ 2 สายข้างหนองส้ม โฮง ไปดงสะแนน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 0.15 เมตร	284,100	280,000	4,100	กองช่าง	23 เม.ย.- 17ก.ค. 2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
4	โครงการลงดินลูกรัง บ้านเขว ใหญ่ หมู่ที่ 3 สายบ้านเขวใหญ่ ไปบ้านสระพังทอง หมู่ที่ 13	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	95,500	0	95,500	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเขวใหญ่ หมู่ที่ 3 สายรอบบ้านด้านทิศ ตะวันตก	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	266,300	246,000	20,300	กองช่าง	21 ส.ค.-19 ธ.ค.68
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายรอบ บ้านด้านทิศใต้	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 158 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร	375,000	365,000	10,000	กองช่าง	21 ส.ค.-24 ธ.ค.68
7	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 สายข้างโรงเรียน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	417,700	405,000	12,700	กองช่าง	28 ส.ค.-27 ต.ค.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
8	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 สายบ้านโนนสว่าง ไปบ้านเขว ใหญ่ที่ 3	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้ มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	1,056,000	686,000	370,000	กองช่าง	26 ส.ค.-25 ต.ค.68
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านสองห้อง หมู่ที่ 6 สายข้างหนองสองห้อง ไปเชื่อม ถนนสายบ้านโนนสูงไปบ้านโพน สะอาด	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้ มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	497,000	485,100	11,900	กองช่าง	26 ส.ค.-24 ธ.ค.68
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนศรีทอง หมู่ ที่ 7สายข้างหนองสองห้อง ด้าน ทิศตะวันตก	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้ มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	403,000	378,600	24,400	กองช่าง	7 ก.ค.-3 ต.ค.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง


อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอาราง หมู่ที่ 8 สายด้านทิศตะวันตกไปเชื่อมถนนสายบ้านหนองลิ้มไปบ้านหนองเปลือย	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้ มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	472,600	468,600	4,000	กองช่าง	1 ก.ค.-7 ต.ค.68
12	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเขว้าน้อย หมู่ที่ 9 สายบ้านเขว้าน้อย ไปบ้านหนองแคน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้ มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	491,000	476,700	14,300	กองช่าง	28 ส.ค.-27 ต.ค.68
13	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว้าคำ หมู่ที่ 10 สายรอบบ้านด้านทิศใต้	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	63,300	0	63,300	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน อบต.จำนวน 2 จุด	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนระยะทางถนนที่ได้ มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลตามเป้าหมาย จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	198,900	195,000	3,900	กองช่าง	6 ส.ค.-4 ธ.ค.68

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นายอุดม โคลสิน)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..........
(นายวิสัย วรศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง